

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการ อบรม.สัญจรบริการประชาชน	๓๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรภายนอก	๒๐๐,๐๐๐ +๑๗๐,๐๐๐	๕-๘ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๖๔,๖๘๐	๓๒๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและ เสริมสร้างความสามัคคีแก่บุคลากรในองค์กร	๗๐,๐๐๐ -๗๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน (OD) ของ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง	๗๐,๐๐๐ -๗๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๐	๐	กองคลัง
๖	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	๑๑-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ของเด็กเล็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	๒๘-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๙๕๐	๕๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ด้วยประสบการณ์จริง	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง

อำเภอเคออุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ/EQ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๘๔,๒๐๐	ตลอดปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๕,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐-๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งเหียง	๒๔,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐ +๑๖,๖๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖๖,๖๐๐	สำนักปลัด
๒๐	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาภายใต้กรอบ ความร่วมมือ ระหว่าง “บวร”	๓๐,๐๐๐	๒๘-พ.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๐,๐๐๐	๒๓-ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๒๐๐	๘๐๐	สำนักปลัด
๒๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเหียง	๓๐,๐๐๐	๒๔-๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ /ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มสตรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการเสริมสร้างความห่วงใย ใส่ใจดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง

อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๘	โครงการป็นยืม สร้างสุข ให้แก่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง	๒๐,๐๐๐	๒๕-ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๙๕๐	๕๐	กองการศึกษาฯ
๓๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐- +๑๒๐,๐๐๐	๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๑๙,๘๐๐	๒๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งเหียง	๑๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	๑๕-พ.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๔๙,๓๐๐	๗๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ้องการบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง	๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน หมู่ที่ ๒ สาย ม. ๒ ถึง ม.๗	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘ สายฟาร์มไก่อ่ายพฤษ นามจำปา ถึงนายนาย ชลธิ์ สืบสิมมา	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔ สายโรงสีชุมชน ถึง บ้านนายสมบุญ หอมดวงศรี	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเข้มทอง คงสิม	๓๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายสว่าง พรหมด้วง ถึงบ้านนางอรุณ มิ่ง ขวัญ	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง

อำเภอ เกษอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางวิไลวรรณ แก่นลา ถึงบ้านนางน้อม แก่นลา	๕๗,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายศรีทอง บัวงาม ถึง บ้านนางนุ่มนวล สาระพันธ์	๒๖๓,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ ๒ สาย สำนักสงฆ์โนนนิมิตร ถึง ถนนโชคชัยเดชอุดม	๑๙๑,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนายทูล ทาทอง ถึงบ้านนางผ่องศรี นันทบุตร	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางผัด ยังใจ	๐ +๓๖๗๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผูกพัน ๓๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองขี้เฒ่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ สาย ม.๑๑ ถึงถนนโชคชัยเดชอุดม	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑ สาย ถนนโชคชัยเดชอุดม ถึง รพ.สต.ทุ่งเหียง	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนน หมู่ที่ ๒	๑๒๙,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๑๓	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเหียง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๐ ถึง ถนนโซคชัย - เดชอุดม	๓๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ถึง ถนนโซคชัย-เดชอุดม	๓๖๔,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการฝึกอบรมการจัดการพืชอาหารสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๒	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๔	โครงการ ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ วิชาสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง